



Bauabschnitt 1.3
 Kreuzung Oebisfelder Straße
 Baulänge ca. 24m (Anbindung an Bestandsleitungen)
 Bauzeit: ca. 2 Wochen
 Medien: Gas, TWL, 10kV-Leerrohr und Info-Leerrohr erfolgt als letzter Bauabschnitt 2024

Bauabschnitt 1.1
 Oebisfelder Straße bis einschließlich Kreuzung Jersleber Straße
 Baulänge: ca. 85m
 Bauzeit: ca. 7-8 Wochen
 Medien: Gas, TWL, 10kV-Leerrohr und Info-Leerrohr

Bauabschnitt 1.2
 Jersleber Straße bis Turmstraße
 Baulänge: ca. 110m
 Bauzeit: ca. 6-7 Wochen
 Medien: TWL und Info-Leerrohr

Tischlerei

**Badeteichstraße
 Bauabschnitt 1**

- Keine Bestandsauskunft! -
 Als Bezug für die lokale und örtliche Bestimmung der tatsächlichen Lage der Leitungssysteme sind ausschließlich die Daten der "Automatisierten Liegenschaftskarte" (ALKIS-Daten - © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA) zu verwenden. Die ergänzend dargestellten Topografiedaten stellen lediglich unverbindliche Zusatzinformationen dar.



Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG

Bestandsplanwerk

10 m im Referenzmaßstab 1:250
 20 m im Referenzmaßstab 1:500

Referenzmaßstab: 1:1.000
 Referenzformat: DIN A4 quer
 Höhensystem: NHN 2016



Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co. KG
 Technischer Service -
 Technische Dokumentation